

**PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ ZASILANEJ GAZEM
PROPAN-BUTAN W LOKALU MIESZKALNYM**

Data kontroli:

Stan techniczny wewnętrznej instalacji gazowej i urządzeń gazowych w lokalu mieszkalnym

Nr w budynku Nr przy ul. w Głuszyca.

Właściciel / Najemca

- ilość butli w lokalu mieszkalnym:
- butla usytuowana w pozycji pionowej: *tak / nie*
- odległość butli od urządzeń promieniujących ciepło: *prawidłowo / nieprawidłowo*
- **podłączenie urządzeń:** *prawidłowe / nieprawidłowe*
 - reduktor ciśnienia: *prawidłowy / nieprawidłowy*
 - przewód elastyczny długość: : *prawidłowy / nieprawidłowy*
 - połączenie rurą stalową (urządzenia powyżej 10 Kw):
- butla zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym: *tak / nie*

URZĄDZENIA ZASILANE BUTLĄ W LOKALU:

- kuchenka gazowa - **podłączenie:** *prawidłowe / nieprawidłowe*
sprawna / niesprawna
- inne urządzenia: **podłączenie:** *prawidłowe / nieprawidłowe*
sprawne / niesprawne
- **wentylacja:** *prawidłowa / nieprawidłowa*

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie przeglądu należy usunąć:

- w trybie pilnym,
- w ciągu miesiąca od daty kontroli,
- do czasu następnej kontroli tj. rok od daty protokołu.

Instalacja w lokalu przyjęta do dalszej eksploatacji: *tak / nie / warunkowo*

Uwagi:

.....
.....
.....

Uwaga! Do czasu usunięcia wad lub wymiany w/w urządzeń na nowe zabrania się otwierania zamkniętego zaworu gazowego oraz korzystania z wyłączonych urządzeń.

Aparat pomiarowy:Nr

KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁ:

.....
(podpis, pieczętka, nr uprawnień)

.....
(podpis właściciela lub najemcy lokalu